

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHTLÁN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
3XL PARA MIGRANTES (3XL 2017)

05/11/2017

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	METAS		No. DE CONTRATOS	Monto contratado	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Contratista	Supervisor Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			SUMA	TOTAL					CANT.	U. M.							FSICO	FINAN.	
73X113034526	CHIMALAPA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 130PB0451 C	\$ 533,587.00	\$ 533,587.00	160,076.10	160,076.10	160,076.10	53,358.70	1.00	ANEXO	AO-813002976-E1-2017	\$ 532,655.94	19/07/2017	16/10/2017	C. RITA MARISOL DEL RIO MORENO	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100	79.00	
73X113034527	TLAMIMILLOPA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL SEGUNDA ETAPA	\$ 649,730.58	\$ 649,730.58	194,919.17	194,919.17	194,919.17	64,973.07	1.00	CENTRO	AO-813002976-E2-2017	\$ 648,470.17	19/07/2017	16/10/2017	C. RITA MARISOL DEL RIO MORENO	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	80	73.00	
73X113007587	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	80,000.00	926.60	M2	AO-813002976-E4-2017	\$ 798,169.44	15/08/2017	14/10/2017	C. JULIAN NOCHEBUENA HERNANDEZ	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	100	30.00	
73X113007445	TECHACHALCO	REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	\$ 438,863.86	\$ 438,863.86	131659.28	131659.29	131,659.29	\$ 43,886.00	1.00	OBRA	AO-813002976-E5-2017	\$ 436,482.40	15/08/2017	14/10/2017	C. JULIAN NOCHEBUENA HERNANDEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	98	30.00	
73X113007446	SAN MATEO	CONSTRUCCION DE GRADAS EN PREESCOLAR JUAN DE GRIJALVA	\$ 409,207.98	\$ 409,207.98	122762.66	122762.66	122762.66	\$ 40,920.00	1.00	OBRA	AO-813002976-E6-2017	\$ 408,260.50	15/08/2017	14/10/2017	C. JULIAN NOCHEBUENA HERNANDEZ	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	73	30.00	
			\$ -	\$ -															
			\$ -	\$ -															
			\$ -	\$ -															
			\$ -	\$ -															
			\$ -	\$ -															
			2,831,389.42	2,831,389.42															

649,730.58

533,587.00