

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHTLÁN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
3X1 PARA MIGRANTES (3X1 2017)

05/11/2017

| CLAVE | LOCALIDAD | NOMBRE DE LA OBRA | ESTRUCTURA FINANCIERA | | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | METAS | | No. DE CONTRATOS | Monto contratado | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Contratista | Supervisor Presidencia Mpal | AVANCE | | OBSERVACIONES |
|--------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------|--------|--------|----------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------------|
| | | | SUMA | TOTAL | | | | | CANT. | U. M. | | | | | | | FSICO | FINAN. | |
| 73X113034526 | CHIMALAPA | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 130PB0451 C | \$ 533,587.00 | \$ 533,587.00 | 160,076.10 | 160,076.10 | 160,076.10 | 53,358.70 | 1.00 | ANEXO | AO-813002976-E1-2017 | \$ 532,655.94 | 19/07/2017 | 16/10/2017 | C. RITA MARISOL DEL RIO MORENO | ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO | 100 | 79.00 | |
| 73X113034527 | TLAMIMILLOPA | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL SEGUNDA ETAPA | \$ 649,730.58 | \$ 649,730.58 | 194,919.17 | 194,919.17 | 194,919.17 | 64,973.07 | 1.00 | CENTRO | AO-813002976-E2-2017 | \$ 648,470.17 | 19/07/2017 | 16/10/2017 | C. RITA MARISOL DEL RIO MORENO | ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO | 80 | 73.00 | |
| 73X113007587 | TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE | \$ 800,000.00 | \$ 800,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 80,000.00 | 926.60 | M2 | AO-813002976-E4-2017 | \$ 798,169.44 | 15/08/2017 | 14/10/2017 | C. JULIAN NOCHEBUENA HERNANDEZ | ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN | 100 | 30.00 | |
| 73X113007445 | TECHACHALCO | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | \$ 438,863.86 | \$ 438,863.86 | 131659.28 | 131659.29 | 131,659.29 | \$ 43,886.00 | 1.00 | OBRA | AO-813002976-E5-2017 | \$ 436,482.40 | 15/08/2017 | 14/10/2017 | C. JULIAN NOCHEBUENA HERNANDEZ | ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO | 98 | 30.00 | |
| 73X113007446 | SAN MATEO | CONSTRUCCION DE GRADAS EN PREESCOLAR JUAN DE GRIJALVA | \$ 409,207.98 | \$ 409,207.98 | 122762.66 | 122762.66 | 122762.66 | \$ 40,920.00 | 1.00 | OBRA | AO-813002976-E6-2017 | \$ 408,260.50 | 15/08/2017 | 14/10/2017 | C. JULIAN NOCHEBUENA HERNANDEZ | ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA | 73 | 30.00 | |
| | | | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,831,389.42 | 2,831,389.42 | | | | | | | | | | | | | | | |

649,730.58

533,587.00