

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHTLÁN

AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019)

05/11/2019

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		No. DE CONTRATO	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Dias	Contratista	Supervisor Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	U. M.							FISICO	FINAN.	
2019/FAISM002001	BARRIO TLATZINTLA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARANJO NORTE PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLATZINTLA DE ACAXOCHTLAN	\$ 449,999.99	\$ 449,999.99	484.20	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-001	06/07/2019	04/08/2019	30 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71%	
2019/FAISM002002	TLALTEGCO (VENTA QUEMADA)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO REAL VENTA QUEMADA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	324.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-002	06/07/2019	04/08/2019	30 DIAS	INFRAESTRUCTURA GC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71%	
2019/FAISM002003	EJIDO TECHACHALCO	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO TECHACHALCO	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	CUARTO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-003	06/07/2019	03/09/2019	60 DIAS	HECTOR GAYOSSO ROSAS	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	88.42%	
2019/FAISM002004	TLACPAC	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLACPAC	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	CUARTO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-004	06/07/2019	03/09/2019	60 DIAS	JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	98.71%	
2019/FAISM002005	CANALES	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CANALES	\$ 365,000.00	\$ 365,000.00	5.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-005	06/07/2019	18/08/2019	45 DIAS	CONSTRUCTORA ARQMED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	98.71%	
2019/FAISM002006	EJIDO SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO SANTA CATARINA	\$ 365,000.00	\$ 365,000.00	5.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-006	09/07/2019	22/08/2019	45 DIAS	CONSTRUCTORA ARQMED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	98.71%	
2019/FAISM002007	LA BOVEDA	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BOVEDA	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-007	09/07/2019	06/09/2019	60 DIAS	RODOLFO LOPEZ CONTRERAS	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71%	
2019/FAISM002008	SAN MATEO	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-008	09/07/2019	06/09/2019	60 DIAS	RODOLFO LOPEZ CONTRERAS	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71%	
2019/FAISM002009	EL TEJOCOTAL	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL BARRIO EL PUENTE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTAL	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	522.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-009	09/07/2019	08/08/2019	30 DIAS	INFRAESTRUCTURA GC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71%	
2019/FAISM002010	YEMILA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO YEMILA TECHACHALCO	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	804.60	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-010	09/07/2019	23/08/2019	45 DIAS	DESARROLLO E INGENIERIA URMAQ, S.A DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71%	
2019/FAISM002011	ACAXOCHTLAN	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	258.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-011	13/07/2019	11/08/2019	30 DIAS	INFRAESTRUCTURA GC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71%	
2019/FAISM002012	SAN FERNANDO	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-012	13/07/2019	10/09/2019	60 DIAS	HUGO LOPEZ VARGAS	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	85.00	
2019/FAISM002013	OJO DE AGUA DE LAS PALOMAS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LAS PALOMAS	\$ 365,000.00	\$ 365,000.00	5.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-013	13/07/2019	26/08/2019	45 DIAS	HUGO LOPEZ VARGAS	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	98.71	
2019/FAISM002014	EL LINDERO	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	\$ 568,989.79	\$ 568,989.79	6.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-014	13/07/2019	26/08/2019	45 DIAS	JUAN GALVEZ TURRUBIATES	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002015	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE TERCERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPEPA	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	684.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-015	13/07/2019	26/08/2019	45 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002016	SAN PEDRO TLACHICHILCO	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-016	16/07/2019	29/08/2019	45 DIAS	HECTOR GAYOSSO ROSAS	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	88.42	
2019/FAISM002017	APAPAXTLA (ALTAMIRA)	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE APAPAXTLA ALTAMIRA	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-017	16/07/2019	13/09/2019	60 DIAS	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	98.71	
2019/FAISM002018	LOS REYES	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS REYES	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-018	16/07/2019	13/09/2019	60 DIAS	FERNANDA HERNANDEZ GARCIA	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	98.71	
2019/FAISM002019	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-019	16/07/2019	13/09/2019	60 DIAS	FORCE CONSTRUCTIVE S.A DE C.V.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	98.71	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHTLÁN

AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019)

05/11/2019

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		No. DE CONTRATO	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Dias	Contratista	Supervisor Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	U. M.							FISICO	FINAN.	
2019/FAISM002020	MONTEMAR	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MONTEMAR	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	475.17	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-020	16/07/2019	14/08/2019	30 DIAS	DESARROLLO E INGENIERIA URMAQ, S.A DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002021	CHIMALAPA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	780.50	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-021	16/07/2019	14/08/2019	30 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002022	ZACACUAUTLA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA PRESA DE LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA	\$ 438,000.00	\$ 438,000.00	6.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-022	31/07/2019	13/09/2019	45 DIAS	FORCE CONSTRUCTIVE S.A DE C.V.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	59.49	
2019/FAISM002023	ZACACUAUTLA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR AL BARRIO SAN JAVIER DE LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA	\$ 438,000.00	\$ 438,000.00	6.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-023	31/07/2019	13/09/2019	45 DIAS	FORCE CONSTRUCTIVE S.A DE C.V.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	59.48	
2019/FAISM002024	LOS REYES	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS REYES	\$ 584,000.00	\$ 584,000.00	8.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-024	31/07/2019	28/09/2019	60 DIAS	GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	98.71	
2019/FAISM002025	LA MESA	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA MESA	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	CUARTO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-025	31/06/2019	28/09/2019	60 DIAS	GRUPO AMICIZIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	90%	-	
2019/FAISM002026	SAN MATEO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	\$ 584,000.00	\$ 584,000.00	8.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-026	31/06/2019	28/09/2019	60 DIAS	HERIBERTO SANCHEZ BARRERA	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002027	LA BOVEDA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL LA BOVEDA BARRIO EL CANAL	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	221.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-027	03/08/2019	01/09/2019	30 DIAS	INFRAESTRUCTURA CC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002028	SAN PEDRO TLACHICHILCO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE DE ACCESO A TELESECUNDARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO.	\$ 419,999.99	\$ 419,999.99	383.35	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-028	03/08/2019	01/09/2019	30 DIAS	HERIBERTO SANCHEZ BARRERA	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002029	EJIDO TLATZINTLA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO TLATZINTLA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	330.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-029	03/08/2019	01/09/2019	30 DIAS	JUAN MANUEL TORRES DURAN	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002030	LA MESA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA MESA	\$ 729,999.99	\$ 729,999.99	10.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-030	03/08/2019	01/10/2019	60 DIAS	GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	90%	30.00	
2019/FAISM002031	ZACACUAUTLA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR AL BARRIO CRUZ BENDITA EN LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA	\$ 438,000.00	\$ 438,000.00	6.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-031	03/08/2019	01/10/2019	60 DIAS	FORCE CONSTRUCTIVE S.A DE C.V.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	55.31	
2019/FAISM002032	CHIMALAPA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A PRIMARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	231.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-032	07/08/2019	05/09/2019	30 DIAS	MARIA ARACELI VARGAS ZARCO	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002033	COYAMETEPEC	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COYAMETEPEC	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	444.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-033	07/08/2019	05/09/2019	30 DIAS	JUAN MANUEL TORRES DURAN	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002034	BARRIO TLATZINTLA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA ROJO GOMEZ PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLATZINTLA DE ACAXOCHTLAN	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	300.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-034	07/08/2019	05/09/2019	30 DIAS	INFRAESTRUCTURA CC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002035	SAN FRANCISCO ATOTONILCO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	420.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-035	07/08/2019	05/09/2019	30 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHTLÁN

AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019)

05/11/2019

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		No. DE CONTRATO	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Dias	Contratista	Supervisor Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	U. M.							FISICO	FINAN.	
2019/FAISM002036	SAN JUAN	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	372.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-036	07/08/2019	05/09/2019	30 DIAS	JUAN MANUEL TORRES DURAN	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002037	TLALTEGCO (VENTA QUEMADA)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO A CENTRO DE SALUD PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TLALTEGCO VENTA QUEMADA	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	359.55	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-037	07/08/2019	05/09/2019	30 DIAS	FORCE CONSTRUCTIVE S.A DE C.V.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	98.71	
2019/FAISM002038	BARRIO TLATEMPA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICOEN CALLE G SOSA GOMEZ PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLATEMPA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	321.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-038	18/09/2019	17/10/2019	30 DIAS	JUAN MANUEL TORRES DURAN	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	70%	-	
2019/FAISM002039	LA MESA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA MESA SEGUNDA ETAPA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	260.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-039	18/09/2019	17/10/2019	30 DIAS	JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	90%	-	
2019/FAISM002040	TECHACHALCO	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BARRIO TECHACHALCO	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	CUARTO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-040	18/09/2019	16/11/2019	60 DIAS	JOSE BAUTISTA HERNANDEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002041	EJIDO TLAMIMILOLPA	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR AL EJIDO TLAMIMILOLPA	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	CUARTO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-041	18/09/2019	16/11/2019	60 DIAS	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	30%	30.00	
2019/FAISM002042	CHIMALAPA	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	CUARTO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-042	18/09/2019	16/11/2019	60 DIAS	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL Y CONSULTORIA AMBIENTAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002043	EJIDO DE TEPEPA (EJIDO SANTA FELIX)	CONSTRUCCION DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO TEPEPA SANTA FELIX	\$ 365,000.00	\$ 365,000.00	5.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-043	19/09/2019	17/11/2019	60 DIAS	GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TREC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	30%	30.00	
2019/FAISM002044	ACAXOCHTLAN	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA EN ACAXOCHTLAN	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	59.10	ML	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-044	19/09/2019	18/10/2019	30 DIAS	JOSE MANUEL TORRES DURAN	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	90%	-	
2019/FAISM002045	SAN MARTIN	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	72.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-045	19/09/2019	18/10/2019	30 DIAS	JOSE BAUTISTA HERNANDEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002046	SAN PEDRO TLACHICHILCO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	1.00	AULA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-046	19/09/2019	17/11/2019	60 DIAS	CONSTRUCTORA IVOCO INGENIERIA CON VOCACION EN CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002047	LA BOVEDA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BOVEDA	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	1.00	AULA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-047	19/09/2019	17/11/2019	60 DIAS	JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002048	ZACACUAUTLA	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO TECORRAL DE LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	CUARTOS	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-048	21/09/2019	19/11/2019	60 DIAS	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCOM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	30%	30.00	
2019/FAISM002049	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PREESCOLAR LIC. ALFONSO CRAVIOTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPEPA	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	1.00	AULA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-049	21/09/2019	19/11/2019	60 DIAS	JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	30%	-	
2019/FAISM002050	SAN MATEO	MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	\$ 356,390.83	\$ 356,390.83	971.41	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-050	21/09/2019	20/10/2019	30 DIAS	JOSE BAUTISTA HERNANDEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	-	
2019/FAISM002051	ACAXOCHTLAN	MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ACAXOCHTLAN HIDALGO.	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	2,054.24	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-051	21/09/2019	20/10/2019	30 DIAS	INFRAESTRUCTURA GC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	-	