

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHTLÁN

ANACE FISICO FINANCIERO

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019)

13/02/2020

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		No. DE CONTRATO	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Dias	Contratista	Supervisor Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	U. M.							FISCO	FINAN.	
2019/FAISM002001	BARRIO TLATZINTLA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARANJO NORTE PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLATZINTLA DE ACAXOCHTLÁN	\$ 449,999.99	\$ 449,999.99	484.20	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-001	06/07/2019	04/08/2019	30 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	RECEPCIONADA
2019/FAISM002002	TLALTEGCO (VENTA QUEMADA)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO REAL VENTA QUEMADA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	324.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-002	06/07/2019	04/08/2019	30 DIAS	INFRAESTRUCTURA GC. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	RECEPCIONADA
2019/FAISM002003	EJIDO TECHACHALCO	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO TECHACHALCO	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	CUARTO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-003	06/07/2019	03/09/2019	60 DIAS	HECTOR GAYOSSO ROSAS	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002004	TLACAPAC	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLACAPAC	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	CUARTO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-004	06/07/2019	03/09/2019	60 DIAS	JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002005	CANALES	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CANALES	\$ 365,000.00	\$ 365,000.00	5.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-005	06/07/2019	18/08/2019	45 DIAS	CONSTRUCTORA ARQMED. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002006	EJIDO SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO SANTA CATARINA	\$ 365,000.00	\$ 365,000.00	5.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-006	09/07/2019	22/08/2019	45 DIAS	CONSTRUCTORA ARQMED. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002007	LA BOVEDA	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BOVEDA	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-007	09/07/2019	06/09/2019	60 DIAS	RODOLFO LOPEZ CONTRERAS	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	RECEPCIONADA
2019/FAISM002008	SAN MATEO	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-008	09/07/2019	06/09/2019	60 DIAS	RODOLFO LOPEZ CONTRERAS	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	RECEPCIONADA
2019/FAISM002009	EL TEJOCOTAL	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL BARRIO EL PUENTE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTAL	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	522.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-009	09/07/2019	08/08/2019	30 DIAS	INFRAESTRUCTURA GC. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	RECEPCIONADA
2019/FAISM002010	YEMILA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO YEMILA TECHACHALCO	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	804.60	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-010	09/07/2019	23/08/2019	45 DIAS	DESARROLLO E INGENIERIA URMAQ, S.A DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	RECEPCIONADA
2019/FAISM002011	ACAXOCHTLÁN	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	258.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-011	13/07/2019	11/08/2019	30 DIAS	INFRAESTRUCTURA GC. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	RECEPCIONADA
2019/FAISM002012	SAN FERNANDO	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-012	13/07/2019	10/09/2019	60 DIAS	HUGO LOPEZ VARGAS	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	RECEPCIONADA
2019/FAISM002013	OJO DE AGUA DE LAS PALOMAS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LAS PALOMAS	\$ 365,000.00	\$ 365,000.00	5.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-013	13/07/2019	26/08/2019	45 DIAS	HUGO LOPEZ VARGAS	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002014	EL LINDERO	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	\$ 568,989.79	\$ 568,989.79	6.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-014	13/07/2019	26/08/2019	45 DIAS	JUAN GALVEZ TURRUBIATES	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	RECEPCIONADA
2019/FAISM002015	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE TERCERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPEPA	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	684.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-015	13/07/2019	26/08/2019	45 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	RECEPCIONADA
2019/FAISM002016	SAN PEDRO TLACHICHILCO	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-016	16/07/2019	29/08/2019	45 DIAS	HECTOR GAYOSSO ROSAS	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002017	APAPAXTLA (ALTAMIRA)	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE APAPAXTLA ALTAMIRA	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-017	16/07/2019	13/09/2019	60 DIAS	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	RECEPCIONADA
2019/FAISM002018	LOS REYES	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS REYES	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-018	16/07/2019	13/09/2019	60 DIAS	FERNANDA HERNANDEZ GARCIA	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002019	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	VIVIENDA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-019	16/07/2019	13/09/2019	60 DIAS	FORCE CONSTRUCTIVE S.A DE C.V.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002020	MONTEMAR	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MONTEMAR	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	475.17	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-020	16/07/2019	14/08/2019	30 DIAS	DESARROLLO E INGENIERIA URMAQ, S.A DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	RECEPCIONADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHTLÁN

ANACE FISICO FINANCIERO

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019)

13/02/2020

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		No. DE CONTRATO	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Dias	Contratista	Supervisor Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	U. M.							FISCO	FINAN.	
2019/FAISM002021	CHIMALAPA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	780.50	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-021	16/07/2019	14/08/2019	30 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002022	ZACACUAUTLA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA PRESA DE LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA	\$ 438,000.00	\$ 438,000.00	6.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-022	31/07/2019	13/09/2019	45 DIAS	FORCE CONSTRUCTIVE S.A DE C.V.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002023	ZACACUAUTLA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR AL BARRIO SAN JAVIER DE LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA	\$ 438,000.00	\$ 438,000.00	6.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-023	31/07/2019	13/09/2019	45 DIAS	FORCE CONSTRUCTIVE S.A DE C.V.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002024	LOS REYES	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS REYES	\$ 584,000.00	\$ 584,000.00	8.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-024	31/07/2019	28/09/2019	60 DIAS	GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECÍ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002025	LA MESA	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA MESA	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	CUARTO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-025	31/06/2019	28/09/2019	60 DIAS	GRUPO AMICIZIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002026	SAN MATEO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	\$ 584,000.00	\$ 584,000.00	8.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-026	31/06/2019	28/09/2019	60 DIAS	HERIBERTO SANCHEZ BARRERA	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002027	LA BOVEDA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL LA BOVEDA BARRIO EL CANAL	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	221.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-027	03/08/2019	01/09/2019	30 DIAS	INFRAESTRUCTURA GC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002028	SAN PEDRO TLACHICHILCO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE DE ACCESO A TELESECUNDARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO.	\$ 419,999.99	\$ 419,999.99	383.35	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-028	03/08/2019	01/09/2019	30 DIAS	HERIBERTO SANCHEZ BARRERA	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002029	EJIDO TLATZINTLA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO TLATZINTLA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	330.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-029	03/08/2019	01/09/2019	30 DIAS	JUAN MANUEL TORRES DURAN	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002030	LA MESA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA MESA	\$ 729,999.99	\$ 729,999.99	10.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-030	03/08/2019	01/10/2019	60 DIAS	GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECÍ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002031	ZACACUAUTLA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR AL BARRIO CRUZ BENDITA EN LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA	\$ 438,000.00	\$ 438,000.00	6.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-031	03/08/2019	01/10/2019	60 DIAS	FORCE CONSTRUCTIVE S.A DE C.V.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002032	CHIMALAPA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A PRIMARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	231.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-032	07/08/2019	05/09/2019	30 DIAS	MARIA ARACELI VARGAS ZARCO	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002033	COYAMETEPEC	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COYAMETEPEC	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	444.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-033	07/08/2019	05/09/2019	30 DIAS	JUAN MANUEL TORRES DURAN	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002034	BARRIO TLATZINTLA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA ROJO GOMEZ PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLATZINTLA DE ACAXOCHTLAN	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	300.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-034	07/08/2019	05/09/2019	30 DIAS	INFRAESTRUCTURA GC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002035	SAN FRANCISCO ATOTONILCO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	420.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-035	07/08/2019	05/09/2019	30 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002036	SAN JUAN	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	372.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-036	07/08/2019	05/09/2019	30 DIAS	JUAN MANUEL TORRES DURAN	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002037	TLALTEGCO (VENTA QUEMADA)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO A CENTRO DE SALUD PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TLALTEGCO VENTA QUEMADA	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	359.55	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-037	07/08/2019	05/09/2019	30 DIAS	FORCE CONSTRUCTIVE S.A DE C.V.	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002038	BARRIO TLATEMPA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE G SOSA GOMEZ PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLATEMPA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	321.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-038	18/09/2019	17/10/2019	30 DIAS	JUAN MANUEL TORRES DURAN	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHTLÁN

ANACE FISICO FINANCIERO

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019)

13/02/2020

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		No. DE CONTRATO	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Dias	Contratista	Supervisor Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	U. M.							FISCO	FINAN.	
2019/FAISM002039	LA MESA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA MESA SEGUNDA ETAPA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	260.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-039	18/09/2019	17/10/2019	30 DIAS	JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002040	TECHACHALCO	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BARRIO TECHACHALCO	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	CUARTO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-040	18/09/2019	16/11/2019	60 DIAS	JOSE BAUTISTA HERNANDEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002041	EJIDO TLAMIMILOLPA	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR AL EJIDO TLAMIMILOLPA	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	CUARTO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-041	18/09/2019	16/11/2019	60 DIAS	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002042	CHIMALAPA	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA	\$ 756,745.22	\$ 756,745.22	8.00	CUARTO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-042	18/09/2019	16/11/2019	60 DIAS	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL Y CONSULTORIA AMBIENTAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002043	EJIDO DE TEPEPA (EJIDO SANTA FELIX)	CONSTRUCCION DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO TEPEPA SANTA FELIX	\$ 365,000.00	\$ 365,000.00	5.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-043	19/09/2019	17/11/2019	60 DIAS	GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TREC1, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	100.00%	
2019/FAISM002044	ACAXOCHTLAN	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA EN ACAXOCHTLAN	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	59.10	ML	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-044	19/09/2019	18/10/2019	30 DIAS	JOSE MANUEL TORRES DURAN	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002045	SAN MARTIN	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN	\$ 250,000.00	\$ 310,960.55	72.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-045	19/09/2019	18/10/2019	30 DIAS	JOSE BAUTISTA HERNANDEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	100.00%	
2019/FAISM002046	SAN PEDRO TLACHICHILCO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	1.00	AULA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-046	19/09/2019	17/11/2019	60 DIAS	CONSTRUCTORA IVOCO INGENIERIA CON VOCACION EN CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002047	LA BOVEDA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BOVEDA	\$ 420,000.00	\$ 480,000.00	1.00	AULA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-047	19/09/2019	17/11/2019	60 DIAS	JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	90%	55.59	
2019/FAISM002048	ZACACUAUTLA	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO TECORRAL DE LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	CUARTOS	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-048	21/09/2019	19/11/2019	60 DIAS	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCOM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	80%	88.58	
2019/FAISM002049	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PREESCOLAR LIC. ALFONSO CRAVIOTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPEPA	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	1.00	AULA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-049	21/09/2019	19/11/2019	60 DIAS	JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	98.71	
2019/FAISM002050	SAN MATEO	MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	\$ 356,390.83	\$ 379,971.31	971.41	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-050	21/09/2019	20/10/2019	30 DIAS	JOSE BAUTISTA HERNANDEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002051	ACAXOCHTLAN	MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ACAXOCHTLAN HIDALGO.	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	2,054.24	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-051	21/09/2019	20/10/2019	30 DIAS	INFRAESTRUCTURA GC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002052	ACAXOCHTLAN	PAVIMENTACION DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE BENITO JUAREZ PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	860.00	M2	PMA/DOP/INV-FAISM-2019-001	19/10/2019	02/12/2019	45 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002053	SAN MIGUEL DEL RESGATE	CONSTRUCCION DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL RESGATE	\$ 438,000.00	\$ 438,000.00	6.00	BAÑO CON BIODIGESTOR	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-052	15/10/2019	13/12/2019	60 DIAS	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	60%	71.16	
2019/FAISM002054	ACAXOCHTLAN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA	\$ 700,000.00	\$ 873,117.21	20.00	LUMINARIAS	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-053	15/10/2019	28/11/2019	45 DIAS	HUGO LOPEZ VARGAS	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002055	ZOTICTLA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZOTICTLA	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	64.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-054	15/10/2019	28/11/2019	45 DIAS	GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TREC1, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	98.71	
2019/FAISM002056	SANTA ANA TZACUALA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	1.00	AULA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-055	15/10/2019	13/12/2019	60 DIAS	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	70%	77.73	
2019/FAISM002057	LOS REYES	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA PARA BENEFICIAR A LOS REYES	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	1.00	AULA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-056	16/10/2019	14/12/2019	60 DIAS	JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	60%	30.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHTLÁN

ANACE FISICO FINANCIERO

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019)

13/02/2020

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		No. DE CONTRATO	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Dias	Contratista	Supervisor Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	U. M.							FISCO	FINAN.	
2019/FAISM002058	ZACACUAUTLA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	297.85	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-057	16/10/2019	14/12/2019	60 DIAS	JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	100%	98.71	
2019/FAISM002059	SAN MATEO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN COBAEH PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	\$ 420,000.00	\$ 511,557.44	1.00	AULA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-058	16/10/2019	14/12/2019	60 DIAS	JOSE BAUTISTA HERNANDEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100%	98.71	
2019/FAISM002060	TLAMIMILOLPA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE TLAMIMILOLPA	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	2,352.00	ML	PMA/DOP/INV-FAISM-2019-002	05/12/2019	18/01/2020	45 DIAS	MARIA ARACELI VARGAS ZARCO	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002061	BARRIO TLATZINTLA	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLATZINTLA EN ACAXOCHTLAN	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1.00	SISTEMA	PMA/DOP/INV-FAISM-2019-003	05/12/2019	18/01/2020	45 DIAS	HECTOR GAYOSSO ROSAS	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	49.29	
2019/FAISM002062	BARRIO TLATZINTLA	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL PARA BENEFICIAR A LA CALLE DIECISEIS DE ENERO EN EL BARRIO TLATZINTLA EN ACAXOCHTLAN	\$ 500,000.00	\$ 600,000.00	45.15	ML	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-059	20/11/2019	03/01/2020	45 DIAS	MARIA ARACELI VARGAS ZARCO	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	20%	78.82	
2019/FAISM002063	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPEPA	\$ 720,000.00	\$ 824,000.00	128.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-060	20/11/2019	18/01/2020	60 DIAS	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	10%	30.00	
2019/FAISM002064	ACAXOCHTLAN	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA DOCTOR LUIS PONCE SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ACAXOCHTLAN HIDALGO	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	2,743.94	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-061	20/11/2019	03/01/2020	45 DIAS	MARIA ARACELI VARGAS ZARCO	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	80%	72.76	
2019/FAISM002065	ACAXOCHTLAN	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA, PARA BENEFICIAR A ACAXOCHTLAN	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	109.82	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-062	20/11/2019	18/01/2020	60 DIAS	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	40%	30.00	
2019/FAISM002066	CUAUNEPANTLA	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUAUNEPANTLA	\$ 474,997.22	\$ 474,997.22	5.00	CUARTO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-063	10/12/2019	07/02/2020	60 DIAS	VALERIA RODRIGUEZ GONZALEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	10%	30.00	
2019/FAISM002067	LA BOVEDA	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BOVEDA	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	4.00	POSTE	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-064	10/12/2019	08/01/2020	30 DIAS	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	20%	-	
2019/FAISM002068	LOS REYES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS REYES	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	1.00	SISTEMA	PMA/DOP/INV-FAISM-2019-004	19/12/2019	01/02/2020	45 DIAS	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002069	SAN FRANCISCO ATOTONILCO	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	1.00	SISTEMA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-065	10/12/2019	23/01/2020	45 DIAS	GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	20%	30.00	
2019/FAISM002070	CUAUNEPANTLA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUAUNEPANTLA	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	484.00	ML	PMA/DOP/INV-FAISM-2019-005	19/12/2019	16/02/2020	60 DIAS	HUGO LOPEZ VARGAS	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002071	CANALES	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CANALES	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	175.20	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-066	10/12/2019	23/01/2020	45 DIAS	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL Y CONSULTORIA AMBIENTAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002072	LOS REYES	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PARA BENEFICIAR A LOS REYES	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	1.00	AULA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-067	10/12/2019	07/02/2020	60 DIAS	EDUARDO ZAPOTTILA GONZAGA	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	30%	30.00	
2019/FAISM002073	SAN PEDRO TLACHICHILCO	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	1.00	CENTRO DE SALUD	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-068	10/12/2019	07/02/2020	60 DIAS	JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	30%	30.00	
2019/FAISM002074	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR AL BARRIO PAREDONES	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	1,113.15	ML	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-069	14/12/2019	12/01/2020	30 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	90%	-	
2019/FAISM002075	BUENA VISTA (NECAXANCO)	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1.00	SISTEMA	PMA/DOP/INV-FAISM-2019-006	19/12/2019	01/02/2020	45 DIAS	CARLOS ESTRADA ROJAS	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002076	BARRIO TLATZINTLA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARANJO NORTE SEGUNDA ETAPA, PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLATZINTLA DE ACAXOCHTLAN	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	211.20	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-070	14/12/2019	12/01/2020	30 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	90%	-	
2019/FAISM002077	SANTA ANA TZACUALA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TZACUALA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TZACUALA	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,010.80	M2	PMA/DOP/INV-FAISM-2019-007	20/12/2019	02/02/2020	45 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	60%	30.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLÁN

ANACE FISICO FINANCIERO

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019)

13/02/2020

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		No. DE CONTRATO	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Dias	Contratista	Supervisor Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	U. M.							FISCO	FINAN.	
2019/FAISM002078	SAN PEDRO TLACHICHILCO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO SAN FRANCISCO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	22.00	POSTES	PMA/DOP/INV-FAISM-2019-008	20/12/2019	02/02/2020	45 DIAS	FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	60%	-	
2019/FAISM002079	TLACAPAC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TLACAPAC	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	6.00	POSTES	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-071	14/12/2019	12/01/2020	30 DIAS	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	80%	-	
2019/FAISM002080	TLALTEGCO (VENTA QUEMADA)	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA BARRIO TLALTEGCO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	6.00	POSTES	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-072	14/12/2019	12/01/2020	30 DIAS	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	90%	-	
2019/FAISM002081	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR INDIGENA NIÑOS HEROES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPEPA BARRIO TLALTEZOMPA	\$ 379,992.53	\$ 379,992.53	112.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-073	14/12/2019	27/01/2020	45 DIAS	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	10%	30.00	
2019/FAISM002082	EL LINDERO	MEJORAMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA CRISTOBAL COLON PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	\$ 215,577.33	\$ 215,577.33	940.37	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-074	14/12/2019	12/01/2020	30 DIAS	GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TREC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	20%	-	
2019/FAISM002083	YEMILA	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YEMILA	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	1.00	CENTRO DE SALUD	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-075	17/12/2019	15/01/2020	30 DIAS	EDUARDO ZAPOTTILA GONZAGA	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002084	ZACACUAUTLA	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	1.00	CENTRO DE SALUD	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-076	17/12/2019	30/01/2020	45 DIAS	EDUARDO ZAPOTTILA GONZAGA	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	20%	30.00	
2019/FAISM002085	LA BOVEDA	MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BOVEDA	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	1.00	ANEXO	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-077	17/12/2019	30/01/2020	45 DIAS	MARIA ARACELI VARGAS ZARCO	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002086	SAN MATEO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO ALCOCUYUCA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	23.00	POSTES	PMA/DOP/INV-FAISM-2019-009	21/12/2019	03/02/2020	45 DIAS	FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	80%	-	
2019/FAISM002087	SANTA ANA TZACUALA	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TZACUALA	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	11.00	POSTES	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-078	17/12/2019	30/01/2020	45 DIAS	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	50%	-	
2019/FAISM002088	EJIDO TECHACHALCO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR AL EJIDO TECHACHALCO	\$ 350,000.00	\$ 200,000.00	6.00	POSTES	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-079	17/12/2019	15/01/2020	30 DIAS	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	80%	-	
2019/FAISM002089	BARRIO TLATZINTLA	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLATZINTLA	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	14.00	POSTES	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-080	17/12/2019	30/01/2020	45 DIAS	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	95%	-	
2019/FAISM002090	TLACAPAC	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO TLACAPAC QUINTA ETAPA	\$ 971,432.00	\$ 971,432.00	647.90	M2	PMA/DOP/INV-FAISM-2019-010	21/12/2019	03/02/2020	45 DIAS	JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	50%	30.00	
2019/FAISM002091	NUEVO SAN JUAN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA PARA BENEFICIAR A NUEVO SAN JUAN	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	1.00	SISTEMA	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-087	19/12/2019	26/02/2020	70 DIAS	MARIA ARACELI VARGAS ZARCO	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002092	CUAUNEPANTLA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR NICOLAS GARCIA DE SAN VICENTE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUAUNEPANTLA	\$ 379,392.40	\$ 379,392.44	120.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-081	18/12/2019	31/01/2020	45 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	20	-	
2019/FAISM002093	SAN PEDRO TLACHICHILCO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO BARRIO LA MAGUEYERA	\$ 378,808.72	\$ 378,808.72	135.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-082	18/12/2019	31/01/2020	45 DIAS	HUGO LOPEZ VARGAS	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	0	30.00	
2019/FAISM002094	SAN JUAN	MEJORAMIENTO EN ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	13.33	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-083	18/12/2019	31/01/2020	45 DIAS	MARIA ARACELI VARGAS ZARCO	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	0	30.00	
2019/FAISM002095	EL TEJOCOTAL	MEJORAMIENTO EN ESCUELA TELESECUNDARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTAL	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	74.80	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-084	18/12/2019	31/01/2020	45 DIAS	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. FERNANDO VARGAS NARANJO	0	30.00	
2019/FAISM002096	ACAXOCHITLAN	PAVIMENTACION DE CONCRETO ESTAMPADO SEGUNDA ETAPA EN CALLE BENITO JUAREZ PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,173,393.49	\$ 1,173,393.49	899.16	M2	PMA/DOP/INV-FAISM-2019-011	25/12/2019	07/02/2020	45 DIAS	SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	20%	-	
2019/FAISM002097	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO PAREDONES	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	2,954.92	ML	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-088	19/12/2019	26/02/2020	70 DIAS	GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TREC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
2019/FAISM002098	TECHACHALCO	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO TECHACHALCO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	867.50	ML	PMA/DOP/INV-FAISM-2019-012	25/12/2019	07/02/2020	45 DIAS	HECTOR GAYOSSO ROSAS	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	15%	-	
2019/FAISM002099	BARRIO TLATZINTLA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO TLATZINTLA PARA BENEFICIAR A LA CALLE ENCINOS	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	260.00	ML	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-085	19/12/2019	01/02/2020	45 DIAS	MARIA ARACELI VARGAS ZARCO	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	15%	-	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHTLÁN

ANACE FISICO FINANCIERO

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2019)

13/02/2020

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		No. DE CONTRATO	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Dias	Contratista	Supervisor Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	U. M.							FISCO	FINAN.	

2019/FAISM002100	LOS REYES	MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PARA BENEFICIAR A LOS REYES	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	118.83	M2	PMA/DOP/AD-FAISM-2019-086	19/12/2019	17/01/2020	30 DIAS	JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30%	30.00	
------------------	-----------	--	---------------	---------------	--------	----	---------------------------	------------	------------	---------	-----------------------------	------------------------	-----	-------	--

POR ASIGNAR 2,044.92  
 MONTO ANUAL \$ 58,951,432.00

58,486,171.36

58,949,387.08