

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHTLÁN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2017)

05/11/2017

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		No. DE CONTRATO	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Contratista	Supervisor Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	U. M.						FISICO	FINAN.	
2017/FAISM002001	ACAXOCHTLAN	PAVIMENTACION DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE HIDALGO	\$ 1,599,999.99	\$ 1,599,999.99	1,429.34	M2	PMA/DOP/AD-FAISM2017-001	29/04/2017	28/05/2017	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES DE LA MIXTECA, S.A DE C.V.	ING. MICHAEL CAMPANILLA	100	100.00	
2017/FAISM002002	CANALES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 590,795.41	\$ 590,795.41	1,600.00	ML	PMA/DOP/AD-FAISM2017-002	12/05/2017	10/07/2017	EMCA INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	100	100.00	
2017/FAISM002003	EL CANAL	CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$ 654,067.37	\$ 652,910.42	10.00	BAÑO	PMA/DOP/INV-FAISM2017-001	27/05/2017	24/08/2017	ARQBO INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA, S.A DE C.V	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	100	100.00	
2017/FAISM002004	SAN PEDRO TLACHICHILCO	CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR BO. LA PROVIDENCIA	\$ 654,067.37	\$ 652,076.68	10.00	BAÑO	PMA/DOP/INV-FAISM2017-002	27/05/2017	24/08/2017	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	94	100.00	
2017/FAISM002005	SAN PEDRO TLACHICHILCO	CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR BO. EL PARAISO	\$ 654,067.37	\$ 652,089.37	10.00	BAÑO	PMA/DOP/INV-FAISM2017-003	27/05/2017	24/08/2017	EMCA INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	100	100.00	
2017/FAISM002006	APAPAXTLA EL CHICO	CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$ 654,067.37	\$ 652,979.72	10.00	BAÑO	PMA/DOP/INV-FAISM2017-004	27/05/2017	24/08/2017	CONSTRUCTORA MEXICANA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	100	100.00	
2017/FAISM002007	LA BOVEDA	CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$ 654,067.37	\$ 651,999.08	10.00	BAÑO	PMA/DOP/INV-FAISM2017-005	27/05/2017	24/08/2017	CONSTRUCTORA IVOCO, INGENIERIA CON VOCACION EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	100	100.00	
2017/FAISM002008	SAN MARTIN	CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$ 654,067.37	\$ 652,089.37	10.00	BAÑO	PMA/DOP/INV-FAISM2017-006	27/05/2017	24/08/2017	EMCA INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	100	100.00	
2017/FAISM002009	SAN PEDRO TLACHICHILCO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BO. EL MIRADOR	\$ 536,411.61	\$ 637,073.86	594.24	ML	PMA/DOP/AD-FAISM2017-003	23/05/2017	31/07/2017	EMCA INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	100	100.00	
2017/FAISM002010	SANTA ANA TZACUALA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NUEVA CREACION" CLAVE 13DCC09525	\$ 344,487.71	\$ 344,487.71	1.00	ANEXO	PMA/DOP/AD-FAISM2017-004	26/05/2017	24/07/2017	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	96	100.00	
2017/FAISM002011	CANALES	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 13DPR1804W	\$ 406,376.18	\$ 406,376.18	1.00	ANEXO	PMA/DOP/AD-FAISM2017-005	26/05/2017	24/07/2017	EMCA INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	100	100.00	
2017/FAISM002012	ZACACUAUTLA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO (BO. TECORRAL EL HIELO)	\$ 366,032.90	\$ 366,032.90	500.00	ML	PMA/DOP/AD-FAISM2017-007	07/06/2017	05/08/2017	CONSTRUCTORA IVOCO, INGENIERIA CON VOCACION EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	94	100.00	
2017/FAISM002013	LOS REYES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 348,976.49	\$ 348,976.49	465.00	ML	PMA/DOP/AD-FAISM2017-006	26/05/2017	24/07/2017	TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN, S.A DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100	100.00	
2017/FAISM002014	CUAUNEPANTLA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	\$ 404,287.99	\$ 404,287.99	420.00	ML	PMA/DOP/AD-FAISM2017-008	09/06/2017	06/08/2017	C. RICARDO ALBERTO VALDESPINO SANCHEZ	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	100	100.00	
2017/FAISM002015	SAN JUAN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRADA PRINCIPAL	\$ 257,114.21	\$ 257,114.21	272.65	ML	PMA/DOP/AD-FAISM2017-009	13/06/2017	11/08/2017	C. ERNESTO CHILINO VITE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	98	100.00	
2017/FAISM002016	ZOTICTLA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 1,100,000.00	\$ 1,094,229.10	1,923.80	ML	PMA/DOP/INV-FAISM2017-007	28/06/2017	25/09/2017	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	94	100.00	
2017/FAISM002017	LA BOVEDA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA	\$ 800,000.00	\$ 799,681.65	1,232.22	ML	PMA/DOP/INV-FAISM2017-008	28/06/2017	25/09/2017	IRENE OLIVIA LIRA RIVERA	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	100	100.00	
2017/FAISM002018	TLACPAC	AMPLIACION DE 3RA. ETAPA DEL SITEMA DE DRENAJE SANITARIO	\$ 1,000,000.00	\$ 998,803.96	749.65	ML	PMA/DOP/INV-FAISM2017-009	28/06/2017	25/09/2017	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES DE LA MIXTECA, S.A DE C.V.	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	88	100.00	
2017/FAISM002019	SAN MATEO	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD SAN MATEO CLAVE: HGSSA000091	\$ 1,002,551.23	\$ 1,001,643.39	1.00	CENTRO DE SALUD	PMA/DOP/INV-FAISM2017-010	28/06/2017	25/09/2017	CROMAS OFICINA DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA MODERNA Y RURAL CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	94	100.00	
2017/FAISM002020	TLALTEGCO (VENTA QUEMADA)	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAMINO REAL, VENTA QUEMADA	\$ 399,570.83	\$ 399,570.83	464.70	M2	PMA/DOP/AD-FAISM2017-010	22/06/2017	20/08/2017	CONSTRUCTORA LIYCA, S.A DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100	100.00	
2017/FAISM002021	BUENA VISTA (NECAXANCO)	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JIMENEZ	\$ 499,940.39	\$ 499,940.39	557.10	M2	PMA/DOP/AD-FAISM2017-011	30/06/2017	28/08/2017	CROMAS OFICINA DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA MODERNA Y RURAL CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100	100.00	
2017/FAISM002022	SANTA ANA TZACUALA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 10 MODULOS, BARRIO ATEXCAPA	\$ 654,067.37	\$ 653,462.30	10.00	BAÑO	PMA/DOP/INV-FAISM2017-011	14/07/2017	11/10/2017	GRUPO CONSTRUCTOR TRECI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	84	100.00	
2017/FAISM002023	YEMILA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE YEMILA	\$ 1,000,000.00	\$ 998,787.42	1,934.00	ML	PMA/DOP/INV-FAISM2017-012	14/07/2017	11/10/2017	CORPORATIVO CARFRAM INGENIERIA Y DISEÑO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	94	100.00	
2017/FAISM002024	BARRIO TLATEMPA	CONSTRUCCION DE GUARNIIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A LA MONTAÑA VIVIENTE	\$ 234,195.45	\$ 234,195.45	280.00	ML	PMA/DOP/AD-FAISM2017-012	05/07/2017	02/09/2017	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA IVACO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	95	100.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHTLÁN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2017)

05/11/2017

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		No. DE CONTRATO	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Contratista	Supervisor Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	U. M.						FISICO	FINAN.	
2017/FAISM002025	TLAMIMILOLPA	REHABILITACION DEL PREESCOLAR "JUAN AMOS COMENIO" Clave: 13DJ0026S	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	175.00	M2	PMA/DOP/AD-FAISM2017-013	05/07/2017	02/09/2017	LA BIZNAGA, S.A DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	98	30.00	
2017/FAISM002026	SANTA ANA TZACUALA	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 13DPB0240Z	\$ 631,384.96	\$ 631,081.98	1.00	ANEXO	PMA/DOP/INV-FAISM2017-013	22/07/2017	19/10/2017	GRUPO CONSTRUCTOR TRECI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITALVARIABLE	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	64	64.00	
2017/FAISM002027	CHIMALAPA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, CLAVE 13DPB0451C	\$ 631,384.96	\$ 629,608.03	1.00	ANEXO	PMA/DOP/INV-FAISM2017-014	22/07/2017	19/10/2017	FELIX HERNANDEZ MALDONADO	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	73	78.00	
2017/FAISM002028	ZACACUAUTLA	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN TELESECUNDARIA 108, CLAVE 13DTV108R	\$ 631,384.96	\$ 631,355.75	1.00	ANEXO	PMA/DOP/INV-FAISM2017-015	22/07/2017	19/10/2017	CROMAS OFICINA DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA MODERNA Y RURAL CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	99	100.00	
2017/FAISM002029	SANTA ANA TZACUALA	PAVIMENTACION HIDRAULICA 2A. ETAPA EN CALLE PRINCIPAL	\$ 799,703.62	\$ 798,929.75	900.52	M2	PMA/DOP/INV-FAISM2017-016	27/07/2017	24/10/2017	CONSTRUCTORA IVOCO, INGENIERIA CON VOCACION EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	100	100.00	
2017/FAISM002030	YEMILA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AL PREESCOLAR	\$ 449,743.10	\$ 449,743.10	545.00	ML	PMA/DOP/AD-FAISM2017-014	19/07/2017	16/09/2017	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	99	100.00	
2017/FAISM002031	EJIDO TECHACHALCO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AL PREESCOLAR	\$ 393,453.61	\$ 393,453.61	275.62	M2	PMA/DOP/AD-FAISM2017-015	19/07/2017	16/09/2017	BONIFACIO HERNANDEZ HERNANDEZ	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	94	100.00	
2017/FAISM002032	MONTEMAR	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL	\$ 549,674.11	\$ 549,674.11	185.00	ML	PMA/DOP/AD-FAISM2017-016	19/07/2017	16/09/2017	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	99	100.00	
2017/FAISM002033	EJIDO TLAMIMILOLPA	CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$ 330,411.09	\$ 330,411.09	5.00	BAÑO	PMA/DOP/AD-FAISM2017-017	19/07/2017	16/09/2017	CONTRATISTAS, PLANEACION Y COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	100	100.00	
2017/FAISM002034	LA MESA	AMPLIACION CENTRO DE SALUD LA MESA CLAVE: C.S.1. HGSSSA000074	\$ 983,910.72	\$ 981,291.52	1.00	CENTRO DE SALUD	PMA/DOP/INV-FAISM2017-017	02/09/2017	30/11/2017	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES DE LA MIXTECA, S.A DE C.V.	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	40	65.00	
2017/FAISM002035	CHIMALAPA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 13DPB0451C (APORTACION MUNICIPAL)	\$ 160,076.10	\$ 160,076.10	A.M.	APORTACION						99	100.00	
2017/FAISM002036	TLAMIMILOLPA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL SEGUNDA ETAPA (APORTACION MUNICIPAL)	\$ 194,919.17	\$ 194,919.17	A.M.	APORTACION						80	100.00	
2017/FAISM002037	SANTA ANA TZACUALA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CLINICA	\$ 183,159.72	\$ 183,159.72	4.00	POSTE	PMA/DOP/AD-FAISM2017-018	18/08/2017	16/09/2017	GRUPO CONSTRUCTOR TRECI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITALVARIABLE	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	100	100.00	
2017/FAISM002038	EL LINDERO	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$ 1,142,694.42	\$ 1,142,694.42	1,610.00	ML	PMA/DOP/AD-FAISM2017-019			FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA	50	100.00	
2017/FAISM002039	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE (APORTACION MUNICIPAL)	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	A.M.	APORTACION						100	100.00	
2017/FAISM002040	SAN MATEO	CONSTRUCCION DE GRADAS EN PREESCOLAR JUAN DE GRIJALVA (APORTACION MUNICIPAL)	\$ 122,762.66	\$ 122,762.66	A.M.	APORTACION						98	100.00	
2017/FAISM002041	TECHACHALCO	REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO (APORTACION MUNICIPAL)	\$ 131,659.29	\$ 131,659.29	A.M.	APORTACION						73	100.00	
2017/FAISM002042	LOS REYES	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA INDIGENA CUAUHTEMOC C.C.T. 13DPB2343C	\$ 423,919.22	\$ 423,919.22	ANEXO	1.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-020	02/09/2017	30/11/2017	DESARROLLO E INGENIERIA URMAQ, S.A DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	16	64.00	
2017/FAISM002043	LA MESA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA MESA CLAVE: 13ETK0013X	\$ 352,570.24	\$ 352,570.24	AULA	1.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-021	02/09/2017	30/10/2017	EMCA INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	35	62.09	
2017/FAISM002044	BARRIO TLATEMPA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLATEMPA	\$ 771,528.02	\$ 771,528.02	POSTE	20.00	PMA/DOP/INV-FAISM2017-018				ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	0	-	
2017/FAISM002045	TLAMIMILOLPA	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA CLEMENTE VERGARA CLAVE: 13DPR2070J	\$ 631,684.96	\$ 630,443.67	ANEXO	1.00	PMA/DOP/INV-FAISM2017-019	23/09/2017	21/12/2017	OCTAVIO MARQUEZ GUZMAN	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	40	30.00	
2017/FAISM002046	LOS REYES	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 13DPB0736H	\$ 406,376.18	\$ 406,376.18	ANEXO	1.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-022	07/09/2017	05/12/2017	OCTAVIO MARQUEZ GUZMAN	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	67	30.00	
2017/FAISM002047	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	\$ 279,263.41	\$ 279,263.41	ML	293.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-023	14/09/2017	12/11/2017	DESARROLLO E INGENIERIA URMAQ, S.A DE C.V.	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	77	66.00	
2017/FAISM002048	LOS REYES	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS PARA BENEFICIAR AL BO. 1	\$ 500,001.66	\$ 500,001.66	CUARTO	6.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-024	14/09/2017	22/11/2017	MARCOS MIGUELES CHAVEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	50	74.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHTLÁN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2017)

05/11/2017

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		No. DE CONTRATO	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Contratista	Supervisor Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	U. M.						FISICO	FINAN.	
2017/FAISM002049	LOS REYES	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS PARA BENEFICIAR AL BO. 2	\$ 500,001.66	\$ 500,001.66	CUARTO	6.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-025	14/09/2017	22/11/2017	MARCOS MIGUELES CHAVEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	56	94.00	
2017/FAISM002050	LOS REYES	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS PARA BENEFICIAR AL BO. 5	\$ 500,001.66	\$ 500,001.66	CUARTO	6.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-026	14/09/2017	22/11/2017	DESARROLLO E INGENIERIA URMAQ, S.A DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	56	30.00	
2017/FAISM002051	LOS REYES	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS PARA BENEFICIAR AL BO. 7	\$ 500,001.66	\$ 500,001.66	CUARTO	6.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-027	14/09/2017	22/11/2017	CROMAS OFICINA DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA MODERNA Y RURAL CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	30	30.00	
2017/FAISM002052	ACAXOCHTLAN	CONSTRUCCION DE ANEXO EN DELEGACION, COMEDOR COMUNITARIO BARRIO SAN ANDRES	\$ 406,376.18	\$ 406,376.18	M2	74.88	PMA/DOP/AD-FAISM2017-028	15/09/2017	23/11/2017	COMPAÑIA CONSTRUCTORA LEYSA, S.A DE C.V.	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	40	-	
2017/FAISM002053	LOS REYES	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS PARA BENEFICIAR AL BO. 8	\$ 500,001.66	\$ 500,001.66	CUARTO	6.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-029	14/09/2017	22/11/2017	CROMAS OFICINA DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA MODERNA Y RURAL CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	82	30.00	
2017/FAISM002054	APAPAXTLA (ALTAMIRA)	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$ 507,196.04	\$ 507,196.04	ML	1,733.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-030	15/09/2017	13/11/2017	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	75	100.00	
2017/FAISM002055	ACAXOCHTLAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA	\$ 291,135.74	\$ 291,135.74	ML	223.45	PMA/DOP/AD-FAISM2017-031	15/09/2017	14/10/2017	HECTOR GAYOSSO ROSAS	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100	100.00	
2017/FAISM002056	OJO DE AGUA DE LAS PALOMAS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LAS PALOMAS	\$ 812,629.72	\$ 810,156.01	ML	2,505.84	PMA/DOP/AD-FAISM2017-020			CRUPO CONSTRUCTOR TRECÍ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	0	30.00	
2017/FAISM002057	ACAXOCHTLAN	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO DE LA FUENTE GOMEZ.	\$ 156,252.55	\$ 156,252.55	OBRA	1.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-032	26/09/2017	25/10/2017	SERVICIOS DE ARQUITECTURA MODERNA Y RURAL CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	38	100.00	
2017/FAISM002058	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR AL BO. PAREDONES	\$ 664,719.82	\$ 663,352.00	BAÑO	10.00	PMA/DOP/INV-FAISM2017-021	27/10/2017	31/10/2017		ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN			
2017/FAISM002059	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR AL BO. OTONTIOPA	\$ 331,403.26	\$ 331,403.26	BAÑO	5.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-033	30/09/2017	28/11/2017	ERNESTO CHILINO VITE	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN	61	50.00	
2017/FAISM002060	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR AL BO. TLALTEZOMPA	\$ 331,403.26	\$ 331,403.26	BAÑO	5.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-034	30/09/2017	28/11/2017	CONSTRUCTORA IVOCO, INGENIERIA CON VOCACION EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN		50.00	
2017/FAISM002061	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR AL BO. LA LOMA	\$ 331,403.26	\$ 331,403.26	BAÑO	5.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-035	30/09/2017	28/11/2017	CONSTRUCTORA IVOCO, INGENIERIA CON VOCACION EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN		50.00	
2017/FAISM002062	BARRIO TLATZINTLA	CONSTRUCCION DE 13 BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$ 862,556.89	\$ 860,267.16	BAÑO	13.00	PMA/DOP/INV-FAISM2017-022	27/10/2017	31/10/2017	CROMAS OFICINA DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA MODERNA Y RURAL CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO		-	
2017/FAISM002063	COYAMETEPEC	REHABILITACION DE PREESCOLAR INDIGENA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 13DCC0914P	\$ 248,160.04	\$ 248,160.04	M2	131.37	PMA/DOP/AD-FAISM2017-036	30/09/2017	28/11/2017	ERNESTO CHILINO VITE	ARQ. MIGUEL A. AGUIRRE MARIN	75	100.00	
2017/FAISM002064	TOXTLA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA CLAVE: 13DPV0612Z	\$ 995,363.65	\$ 994,142.34	M2	634.50	PMA/DOP/INV-FAISM2017-023	27/10/2017	31/10/2017	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA		-	
2017/FAISM002065	BARRIO TLATEMPA	REHABILITACION DE CASA DE SALUD TLATEMPA CLAVE: HCSSA000062	\$ 413,735.99	\$ 413,735.99	OBRA	1.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-037	30/09/2017	28/11/2017	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO			
2017/FAISM002066	ACAXOCHTLAN	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	\$ 760,317.12	\$ 759,747.90	ML	710.00	PMA/DOP/INV-FAISM2017-024	31/10/2017	31/12/2017	CONSTRUCTORA IVOCO, INGENIERIA CON VOCACION EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100		
2017/FAISM002067	ACAXOCHTLAN	CONSTRUCCION 3A. ETAPA DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC, CLAVE: 130JN0001P	\$ 342,161.31	\$ 342,161.31	M2	52.80	PMA/DOP/AD-FAISM2017-038			RITA MARISOL DEL RIO MORENO	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO			
2017/FAISM002068	BARRIO TLATZINTLA	REHABILITACION DE PREESCOLAR COMUNITARIO PABLO NERUDA	\$ 200,242.17	\$ 200,242.17	M2	216.27	PMA/DOP/AD-FAISM2017-039			CONSTRUCTORA PROARMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO			
2017/FAISM002069	ACAXOCHTLAN	CONSTRUCCION DE EXPLANADA ARTESANAL EN ACAXOCHTLAN	\$ 797,623.55	\$ 795,162.76	OBRA	1.00	PMA/DOP/INV-FAISM2017-025	31/10/2017	31/12/2017	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES DE LA MIXTECA, S.A DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO			
2017/FAISM002070	ACAXOCHTLAN	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	ML	139.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-040			CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES DE LA MIXTECA, S.A DE C.V.	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO	100		
2017/FAISM002071	BARRIO TLATZINTLA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO. TLATZINTLA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	ML	20.04	PMA/DOP/AD-FAISM2017-041			JUAN GALVEZ	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO			
2017/FAISM002072	ACAXOCHTLAN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	POSTE	37.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-042			MARTIN BARRAGAN	ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLÁN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2017)

05/11/2017

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		No. DE CONTRATO	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Contratista	Supervisor: Presidencia Mpal	AVANCE		OBSERVACIONES
			MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	U. M.						FISICO	FINAN.	
2017/FAISM002073	EL CANAL	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA ACAXOCHITLAN-ZACATLAN.	\$ 435,303.25	\$ 435,303.25	POSTE	8.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-043				ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN			
2017/FAISM002074	PAREDONES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PAREDONES	\$ 419,359.07	\$ 419,359.07	POSTE	9.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-044			CRUPO CONSTRUCTOR TREC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITALVARIABLE	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN			
2017/FAISM002075	TECHACHALCO	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR AL EJIDO TECHACHALCO	\$ 800,159.21		POSTE	22.00	PMA/DOP/INV-FAISM2017-025			FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA			
2017/FAISM002076	SAN MATEO	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR AL BO. LAGUNILLAS EL CHICO	\$ 1,098,931.28		POSTE	27.00	PMA/DOP/INV-FAISM2017-026			CONSTRUCTORA FYE	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA			
2017/FAISM002077	SAN MATEO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR AL EJIDO DE SAN MATEO	\$ 296,616.03	\$ 296,616.03	POSTE	7.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-045			FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA			
2017/FAISM002078	LA MESA	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA MESA, CLAVE: 13ETK0013X	\$ 347,580.50	\$ 347,580.50	ANEXO	1.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-046			EMCA INFRAESTRUCTURA, S A DE C.V.	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN			
2017/FAISM002079	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA 764 C.C.T. 13DTB0764D, BO. PAREDONES HUITZILINGO	\$ 631,684.96		ANEXO	1.00	PMA/DOP/INV-FAISM2017-027			FORCE CONSTRUCTIVE, S.A DE C.V.	ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN			
2017/FAISM002080	SAN MIGUEL DEL RESGATE	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DEL RESGATE CLAVE: HGSSA000103	\$ 499,845.23	\$ 499,845.23	CENTRO DE SALUD	1.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-047	01/11/2017	31/12/2017	CONSTRUCTORA INOCO, INGENIERIA CON VOCACION EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA			
2017/FAISM002081	ACAXOCHITLAN	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS	\$ 305,005.78	\$ 305,005.78	POSTE	7.00	PMA/DOP/AD-FAISM2017-048				ARQ. RAMIRO ORTIZ SOTO			
2017/FAISM002082	TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA)	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PARA BENEFICIAR AL BO. ZACAITEC Y ATENCOMILA	\$ 454,847.03	\$ 454,847.03	M2	118.60	PMA/DOP/AD-FAISM2017-049				ARQ. MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN			
2017/FAISM002083	YEMILA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO SAN MATEO- YEMILA	\$ 350,397.53	\$ 350,397.53	M3	184.60	PMA/DOP/AD-FAISM2017-050				ARQ. REYNALDO OLAIS GALARZA			
2017/FAISM002084														
2017/FAISM002085														
			44,403,295.22	40,325,690.03										

POR ASIGNAR
MONTO ANUAL \$ 1,144,959.31
\$ 45,548,254.53